

COMMITTENTE



Comune di Vaprio d'Agogna


Sede Piazza Martiri, 3, 28010, Vaprio d'Agogna - NO-
Tel 0321996124
Mail municipio@comune.vapriodagogna.no.it
Sito www.comune.vapriodagogna.no.it
P.Iva 00383120037

AZIENDA



Sede Via Nebulina 43, 28047 Oleggio - NO-
Tel 032118834248
Mail ufficiotecnico@entesyatec.com
Sito www.entesy.com
P.Iva 02701370039

TIMBRO AZIENDA



Sede Via Nebulina 43, 28047 Oleggio - NO-
Tel 032118834248
Mail info@entesy.com
Sito www.entesy.com
P.Iva 02451990036

TIMBRO PROGETTISTA



Progetto :

Affidamento Incarico per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per Realizzazione Impianto Fotovoltaico Scuola Materna Comprensivo delle Opere per il Miglioramento Energetico dell'Immobile
CUP: G33C23000090006
CIG: B1D6F3C74E

Luogo :

Via Battisti, 4
Vaprio d'Agogna, NO - 28010

Titolo :

05_A009_01_CRN_Procedurale

Nome del file :

Cronoprogramma Procedurale

Codice tavola/doc:

DCX

Data :

27/06/2024

Commessa:

A009_01

Tavola numero:

05

Scala :

/

Revisione :

00

Progetto :

☐ Progetto di fattibilità tecnico economica

☐ Progetto definitivo

☒ Progetto esecutivo

☐ As built

Revisione :

00	27/06/2024	PRIMA EMISSIONE	G.V.	G.P.	M.A.
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

	Nome	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura	Predecessori
1	Scuola Materna Vaprio D'Agogna	43 giorni	29/07/24 8.00	25/09/24 17.00	
2	Affidamento	0 giorni	29/07/24 8.00	29/07/24 8.00	
3	Pratica Modello Unico Parte I, e-distribuzione	5 giorni	01/08/24 8.00	07/08/24 17.00	2FS+3 giorni
4	Pratica Modello Unico Parte II, e-distribuzione	1 giorno	10/09/24 13.00	11/09/24 13.00	30
6	POS	2 giorni	05/08/24 8.00	06/08/24 17.00	2FS+5 giorni
7	Verbale Consegna Cantiere	0 giorni	02/08/24 17.00	02/08/24 17.00	2FS+5 giorni
8	Verbale Avvio Lavori	0 giorni	23/08/24 8.00	23/08/24 8.00	15SS
10	Relamping	24 giorni	31/07/24 8.00	02/09/24 17.00	
11	Ordine Materiale	1 giorno	31/07/24 8.00	31/07/24 17.00	2FS+2 giorni
13	Consegna Materiale	0 giorni	23/08/24 8.00	23/08/24 8.00	11FS+18 giorni
15	Attività Sostituzione Lampade Scuola	3,5 giorni	23/08/24 8.00	28/08/24 13.00	13SS
16	Attività Sostituzione Lampade Biblioteca	2,5 giorni	28/08/24 13.00	30/08/24 17.00	15
18	Rilievi Strumentali	1 giorno	02/09/24 8.00	02/09/24 17.00	16
20	Impianto FTV	41 giorni	31/07/24 8.00	25/09/24 17.00	
21	Ordine Materiale	1 giorno	31/07/24 8.00	31/07/24 17.00	2FS+2 giorni
23	Consegna Materiale	0 giorni	23/08/24 8.00	23/08/24 8.00	21FS+18 giorni
25	Posa Strutture	2 giorni	03/09/24 8.00	04/09/24 17.00	18;23
26	Posa Moduli + Stringatura	2 giorni	05/09/24 8.00	06/09/24 17.00	25
27	Posa Canala, Cavi, Quadri, Inverter e Collegamenti	1 giorno	09/09/24 8.00	09/09/24 17.00	26
29	Collaudo	12 giorni	10/09/24 8.00	25/09/24 17.00	
30	Verifiche SPI	0,5 giorni	10/09/24 8.00	10/09/24 13.00	27
31	Attivazione Impianto	0,5 giorni	25/09/24 13.00	25/09/24 17.00	4FS+10 giorni
33	Verbale Chiusura Lavori	0 giorni	09/09/24 17.00	09/09/24 17.00	27

The Gantt chart visualizes the project schedule from July 29 to September 9, 2024. It shows the duration of various tasks and their dependencies. Key tasks include 'Scuola Materna Vaprio D'Agogna' (43 days), 'Relamping' (24 days), and 'Impianto FTV' (41 days). The chart uses color-coded bars (blue for initial tasks, red for later tasks) and arrows to indicate dependencies between tasks. Milestones are marked with diamonds, and task completion is indicated by red vertical bars at the end of each task bar.